

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo na 31.12. 2019 r.

	Nazwa i cel	Opis zaawansowania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2019 r.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						24 780 774,00	10 716 685,35
- wydatki bieżące						181 512,00	36 260,65
1.	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Przeprowadzenie kursów językowych w celu rozwijania sprawności językowej w wieku przedszkolnym	W ramach projektu odbyły się wspólne spotkania przedstawicieli polskich i niemieckich gmin i miast, na których określono zakres projektu, przedyskutowano i zaplanowano dalsze działania. Przeprowadzone zostały konsultacje i analiza w szkołach w celu określenia zapotrzebowania. Spotkania odbywały się bez ponoszenia dodatkowych	Urząd Gminy	2018	2021	181 512,00	36 260,65
- wydatki majątkowe						24 599 262,00	10 680 424,70
1.	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo	Zakończono realizację zadań tj. Przebudowy drogi gminnej nr 195009Z , Budowy ścieżki rowerowej Karwowo-Warnik, Budowy parkingów Bike & Ride, Budowę ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek-Granica Państwa. W realizacji Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne-Kurów.	Urząd Gminy	2017	2020	13 441 550,00	7 983 976,41
2.	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo- etap II	Zakończono realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m. Karwowo do m. Przecław" w realizacji ", Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kamieniec-Kołbaskowo".	Urząd Gminy	2019	2020	6 633 397,00	2 696 448,29
3.	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	Brak podpisanej umowy o dofinansowanie realizacji projektu uniemożliwiło rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadania	Urząd Gminy	2019	2020	3 642 000,00	0,00
4.	Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	Brak podpisanej umowy o dofinansowanie realizacji projektu uniemożliwiło rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadania	Urząd Gminy	2019	2020	882 315,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						39 932 504,00	670 504,49
- wydatki bieżące						0,00	0,00
- wydatki majątkowe						39 932 504,00	670 504,49
1	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2015	2027	11 200 283,00	105 282,95
2	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przecław	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2015	2024	1 096 740,00	46 740,00

3	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowów miejscowości Stobno	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2013	2022		733 530,00	13 530,00
4	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2015	2024		3 606 757,00	106 756,37
5	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2017	2018		2 367 696,00	57 173,78
6	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2017	2022		1 439 629,00	39 629,39
7	Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2016	2021		9 527 970,00	147 600,00
8	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych Ptaków w Pargowie etap I i II -	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2014	2021		276 851,00	17 450,00
9	Budowa drogi gminnej do terenów inwetycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2018	2022		8 224 550,00	104 550,00
10	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. W 2019 r. nie fakturowano wykonanych prac. rowery. Całkowity koszt opracowania dokumentacji to kwota 150.000,00 zł	Urząd Gminy	2019	2020		170 000,00	0,00
11	Zgospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2017	2020		1 288 498,00	31 792,00
Razem							64 713 278,00	11 387 189,84